


## PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

podczas wykonywania I etapu wymiany instalacji wod. – kan. w korytarzu parteru i kanałach internatu w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszycy w Swarzędzie ul. Szkolna 2 (I etap realizacji).

**INWESTOR:** Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszycy w Swarzędzie ul. Szkolna 2

**OPRACOWAŁ:** Edmund Girgel



Tczew maj 2015 r.

## CZEŚĆ OPISOWA

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy robotach związanymi podczas wykonywania I etapu wymiany instalacji wod. – kanalizacyjnej w korytarzu parteru i kanałach internatu Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszycy w Swarzędzie ul. Szkolna 2

1. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje roboty remontowe, budowlano-instalacyjne przy wykonywaniu prac związanych z I etapem wymiany instalacji wod. – kanalizacyjnej w korytarzu parteru internatu.

Plan został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlano-instalacyjnych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla realizacji niniejszego przedsięwzięcia w celu bezpiecznego wykonania i ochrony zdrowia zatrudnionych pracowników konieczne będzie:

- wykonania deskowania ścian wykopu przy głębokości ponad 1 m;
- wywiezienie urobku, gruz i płytki na taczkach z gumowanymi kołami poza budynek w miejsce wskazane przez inwestora;
- montaż w gotowym wykopie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozprowadzenie ich do szafek umieszczonych na ścianach i ściankach nad posadzką.

Skala i rodzaje zagrożeń występujących podczas realizacji przedmiotowych robót nie przekraczają standardowego poziomu wykonawstwa i nie są robotami skomplikowanymi, i nie naruszającymi konstrukcję budynku, nie mniej należy je wykonać zachowując szczególną ostrożność, zgodnie z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną przypisanymi do tych robót pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

Pracownicy, którzy będą wykonywać te roboty muszą posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe, być przeszkoleni i bezwzględnie przestrzegać przepisy BhiP.

2. Przedmiotowe roboty należy wykonywać podczas ferii lub czasie, gdy nie są prowadzone zajęcia lekcyjne. Harmonogram prac uzgodnić z kierownictwem szkoły.

3. Teren budowy należy wygradzić taśmą ostrzegawczą przed dostępem osób trzecich;

4. W widocznych miejscach umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze.

5. Na budowie, przy realizacji robót, nie występują żadne niebezpieczne materiały, które miałyby wpływ na zdrowie ludzi pracujących na budowie, nie mniej przy ich stosowaniu wymaga się ścisłego przestrzegania instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać stosowne atesty i aprobaty.

6. Dyrekcja Szkoły zapewni pracownikom zatrudnionym na budowie wydzielonego pomieszczenia na potrzeby socjalne oraz na składowanie materiałów, sprzętu i narzędzi.

7. Przy wykonywaniu robót należy stosować zasadę, gdy w przypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia zabezpieczać ewakuację w kierunku przestrzeni otwartych.

Nie zastawiania przejść ewakuacyjnych. Dostęp i dojazd do budowy, zarówno dostawczy jak i ewakuacyjny odbywać się w stronę boiska.

8. W czasie realizacji przedsięwzięcia dokumentacja budowy, dziennik budowy oraz inne niezbędne dokumenty umieścić w pomieszczeniu socjalnym pracowników budowy.

Sporządził:

  
E. Girgel